




**BW PROJEKT** Bartosz Wojtkowski  
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze  
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329  
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

P. Golonko

08.05.20

*[Signature]*

BwP/20/2020



Piłaki Wielkie, dnia 23 kwietnia 2020 r.

**Gmina Hajnówka**  
**ul. A. Zina 1**  
**17-200 Hajnówka**

Dotyczy: Wezwanie IP.7011.2.2020 z dnia 14.04.2020 r.

W odpowiedzi na otrzymane wezwanie IP.7011.2.2020 z dnia 14.04.2020 r. (data wpływu 17.04.2020 r.) przesyłamy odpowiedzi na pytania oferenta. Przypominamy, że odpowiedzi zostały do Państwa przesłane drogą mailową.

**1. Odpowiedzi udzieli Zamawiający.**

2. Wskazano na PZT, rysunek w załączeniu. Materiał z rozbiórki przekazać właścicielowi.
3. Rury dwudzielne AROTA A110PS. Inwestor posiada uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski. Treść uzgodnienia znajduje się w Projekcie Budowlanym i posiada ją Zamawiający. Dołączono PZT ze wskazaniem rur do ułożenia.
4. Humus przewidziano do wykorzystania jako materiał pod wykonanie projektowanych trawników na poboczach.
5. Różnica wynika z tego, że uwzględniono odpowiednie poszerzenie nawierzchni pod krawężnikami oraz uwzględniono odsadzki warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
6. Patrz punkt 5.
7. Omyłka pisarska w SST. Należy przyjąć kruszywo C50/30.
8.  $R_m = 1,5 \text{ MPa}$
9. Dołączono odpowiednią SST.
10. Nie należy wyceniać pozycji 18. Usunięto z przedmiaru robót.
11. Krawężnik ustawić na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Dołączono poprawioną SST.
12. Obrzeże ustawić na podsypce cementowo-piaskowej. Dołączono poprawioną SST.
13. Wskazano na PZT. Rysunek w załączeniu. Dotyczy regulacji 1 zaworu wodociągowego.
14. Należy zastosować rury ocynkowane  $\varnothing 70 \text{ mm}$  powszechnie stosowane do znaków drogowych.
15. Kanalizację sanitarną zasypać gruntem z dowozu gr. 15cm oraz wykonać podsypkę 10cm, pozostałe zasypać gruntem z wykopu.

**16. Odpowiedzi udzieli Zamawiający.**

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja projektowa nie posiada błędów i została odebrana przez Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji przez Inspektora Nadzoru współpracującego z Zamawiającym i na jego wniosek została poprawiana. Należy również stwierdzić, że oferent przesłał pytania do niejasności wskazanych przez Inspektora Nadzoru, które wpłynęły do nas drogą mailową.

Z poważaniem,

*[Signature]*